

扬州旺力通电子科技有限公司
年产 1475 万平方米高温胶带和 25 万平方米绝缘阻燃胶带项目
阶段性竣工环境保护验收意见

2026 年 9 月 20 日，扬州旺力通电子科技有限公司组织召开“年产 1475 万平方米高温胶带和 25 万平方米绝缘阻燃胶带项目”阶段性竣工环境保护验收会。验收工作组由扬州旺力通电子科技有限公司（建设单位）、江苏华睿巨辉环境检测有限公司（验收监测单位）、扬州生境环保科技有限公司验收报告编制单位）的代表和 2 名专家组成。验收工作组听取项目建设情况及验收监测工作汇报，查阅并观看环保设施及运行影像等资料，经讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

扬州旺力通电子科技有限公司位于扬州经济技术开发区八里镇裕元路 888 号扬州创新谷 A 区 A7 栋厂房。本项目建设内容为 5 条高温胶带生产线和 1 条绝缘阻燃胶带生产线及配套环保治理设施，产能为高温胶带 1475 万平方米，绝缘阻燃胶带 25 万平方米。

2、建设过程及环保审批情况

扬州旺力通电子科技有限公司于 2026 年 5 月委托扬州生境环保科技有限公司编制了《年产 1475 万平方米高温胶带和 25 万平方米绝缘阻燃胶带项目环境影响报告表》，2026 年 7 月 15 日取得扬州经济技术开发区管委会批复（扬开管环审〔2026〕25 号）。2026 年 7 月 18 日办理了排污登记，编号为：91440300MAD4P97P4B001X。

2026 年 7 月开始建设，8 月部分建成，建成内容为 5 条高温胶带生产线中的 3 条和 1 条绝缘阻燃胶带生产线及配套的环保治理设施，产能为高温胶带 885 万平方米，绝缘阻燃胶带 25 万平方米，高温胶带、绝缘阻燃胶带分别达到设计产能的 60%、100%。由于 2 条高温胶带生产线暂未建设，本次进行阶段性验收，满足“三同时”竣工环境保护验收条件。本项目建设运行过程中无环境投诉、违法和处罚记录。

3、投资情况及劳动制度

本项目实际总投资约 7000 万元，其中环保投资约 300 万元；本项目实行两班制，年工作 280 天。

4、验收范围

本次验收范围为扬州旺力通电子科技有限公司 5 条高温胶带生产线中的 3 条和 1

条绝缘阻燃胶带生产线及配套的污染防治设施。

二、工程变动情况

本项目在实际建设中发生如下变动：

1、一般固废库、危废库由厂房内部最东侧调整至厂房外部东侧附属用房，一般固废库面积由 20m² 调整为 55m²，危废库面积由 20m² 调整为 114m²。危废库配套的废气处理装置风量相应调整，由 400m³/h 调整至 7000m³/h 左右，废活性炭产生量由 0.7058t/a 调整为 1.5085t/a。

2、危废库的二级活性炭吸附装置及 DA002 排气筒位置由厂房东侧调整至危废库房顶；生产有机废气处理装置沸石转轮+RTO 蓄热式燃烧炉及 DA001 排气筒位置由厂房东侧调整至东南侧。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号），上述变动不属于“重大变动”，可纳入阶段性竣工环境保护验收管理。

三、环境保护措施执行情况

1、废水

厂区实行“雨污分流”。本次阶段性验收项目产生的废水主要为生活污水和循环冷却系统排水。生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统排水一并接入市政污水管网，接管至扬州市六圩污水处理厂处理。

2、废气

本项目产生废气的环节主要为高温胶带、绝缘阻燃胶带生产线搅拌废气、调胶废气、涂布废气、胶槽等设备清洗废气、烘烤废气、RTO 炉燃烧废气、危废库废气。

搅拌废气、调胶废气在一座密闭调胶房内微负压收集；对每条涂布机机头胶槽及涂布后传送至烘道部分（4 套）采用完整的围护结构形成密闭空间，涂布废气和胶槽等设备清洗废气微负压收集；烘烤废气采用与烘道紧密连接的风管收集。以上废气一并通过 1 套“沸石转轮+RTO 蓄热式燃烧炉”装置处理，通过 18m 高排气筒（DA001）排放。危废库废气采用密闭空间+集中换气方式收集后通过 1 套二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过 15m 高排气筒（DA002）排放。

3、噪声

本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，通过厂房隔声及合理布置等措施降低噪声对周边环境的影响。

4、固废

本项目产生的一般固废：边角料、废包装材料；危险废物：废包装桶、废胶、有机废液、废沸石转轮、废活性炭；生活垃圾。

生活垃圾由环卫部门清运；边角料、废包装材料一般固废收集后暂存于一般固废库，交有收集、处置能力单位处置；废包装桶、废胶、有机废液、废沸石转轮、废活性炭危险废物暂存于危废库，委托有危废资质单位安全处置。

本项目已设置 1 座 55m² 的一般固废库，1 座 114m² 的危废库。危废库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，采取了防雨、防火、防晒、防渗漏、视频监控等措施，各类危废的标牌、标识设置完整。危险废物的管理已纳入江苏省固体废物管理信息系统。

5、其他环保措施

(1) 公司已编制突发生态环境事件应急预案并备案（备案号：321000-2026-062-L）。

(2) 以生产车间、危废库边界向外设置 50m 的卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标。

(3) 公司设置了环保标牌、标识。

四、验收监测结果

江苏华睿巨辉环境检测有限公司于 2026 年 9 月 7~8 日对本项目进行阶段性验收监测。根据验收监测报告（编号：HR26082610），主要监测结果如下：

1、废气

DA001 排气筒排放的非甲烷总烃、甲苯、颗粒物浓度和速率、二氧化硫、氮氧化物浓度以及 DA002 排气筒排放的非甲烷总烃浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 限值。

厂界无组织非甲烷总烃、甲苯浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 限值。

厂区内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 2 限值。

2、废水

旺力通污水排口 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷接管浓度满足扬州市六圩污水处理厂接管要求。

3、噪声

四侧厂界昼夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值。

4、污染物排放总量

本项目大气污染物中VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量及水污染物中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷接管量满足环评及批复要求。

五、验收结论

扬州旺力通电子科技有限公司年产1475万平方米高温胶带和25万平方米绝缘阻燃胶带项目已部分建成，公司按环评及批复要求落实了环保“三同时”措施，阶段性竣工验收监测期间配套建设的污染治理设施正常运行，各类污染物达标排放，固废均规范处理处置，总量符合环评及批复要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第八条规定的验收不合格情形。

验收组同意“扬州旺力通电子科技有限公司年产1475万平方米高温胶带和25万平方米绝缘阻燃胶带项目”阶段性竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

1、进一步加强环境管理，健全各类污染防治设施的运行、维护、监测记录，确保各类污染物稳定达标排放。


2、加强环保设施的安全风险管控和隐患排查，有效防范环保设施生产安全事故，确保环境安全。

3、按《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号），完善一般固体废物的管理台账，实现工业固体废物可追溯、可查询。

4、按规定落实自行监测、管理台账及信息公开等要求。

七、验收人员信息

验收组人员详细信息见附件。

验收组长（签字）：



扬州旺力通电子科技有限公司（盖章）

2026年9月20日